

## ОТЧЕТ

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территории муниципального образования, в границах которой реализовывался инициативный проект: Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Установка спортивной площадки в сквере им. Гагарина на 2025 год»

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с порядком выдвижения, рассмотрения и реализации инициативных проектов в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва от 27 апреля 2024 года №229.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован

(реализован/ не реализован)

4. Сведения о выполненных работах, оказанных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией ООО «СТРОИТЕЛЬ». Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта создана современная безопасная спортивная площадка с тренажерами.

5. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

В реализации проекта приняли участие активные жители города в части расчистки участка от мусора и последующем озеленении территории вокруг спортивной площадки.

Имущественное участие не заявлено.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)

Стоимость проекта всего	Финансирование			Заключено контрактов на сумму	Увеличение стоимости проекта	Причины увеличения стоимости проекта
	Бюджет МО	Областной бюджет	Соф-ние (население, юр.лица, ИП)			
2 215 385,00	199 385,00	2 016 000,00	0,00	2 215 385,00	0,00	отсутствуют

7. Фотоматериалы:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
-------	--	---

1



2



3

